

Provning transformatorer SELV

Checklista vid provning

- Skyddsledare har förbindelse med chassi
- Okulär, mekanisk funktion på dvärgbrytare
- Okulär, mekanisk funktionskontroll på huvudbrytare
- Isolationsmotstånd vid minst 500VAC (lägsta tillåtna värde 2,0MΩ) mellan:

OBS se till så att inte eventuell elektronik förstörs

- ☐ Fasledare och skyddsledare
- ☐ Fasledare och neutralledare
- ☐ Mellan samtliga fasledare (L1-L2, L1-L3, L2-L3)
- ☐ Neutralledare och skyddsledare

- Kontroll av fasföljd
- Okulär, spänningstest och funktionstest på samtliga uttag och fasta utgångar
- Test av jordfelsbrytare 30mA om det finns
- Test av jordfelsbrytare 300/500mA om det finns
- Se till att dokumentation finns med centralen samt att varningstexter och etiketter finns och är läsbara
- Okulär kontroll av komponenter och kablar, känn så kablar sitter fast
- Okulär kontroll av lyftöglor, handtag, stativ och kapsling

Sign.....

