

Käyttöönotto pvm: _____ Allekirjoitus: _____

TURVAVALAISTUKSEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Testi pvm: _____ Allekirjoitus: _____

[illegible]

Kuukausittainen testi:

Tarkista, että turvavalaistus toimii normaali käytössä = tarkista lamppu ja akkujännite
Katkaise turvavalaistukselle tuleva 230V syöttö (testipainike). Tarkista, että turvavalaistus toimii akun varassa.

Puolivuotistesti:

Tarkistetaan turvavalaistuksen akkukapasiteetti.
Katkaise turvavalaistukselle tuleva 230V syöttö.
Tarkista, että turvavalaisimet toimivat vähintään nimelliskeston ajan 1h tai erikseen määritellyn pidemmän toiminta-ajan verran.
Jos Turvavalaisin ei toimi nimelliskestoa akun varassa, on akku vaihdettava.